



Die Deckenbauarbeiten sind unter Teilspernung der L702 in Anlehnung an die Regelpläne B I/6 & B I/17 der RSA durchzuführen.
Die Zufahrt zu den Anliegern muss gewährleistet werden. Rechtzeitig vor Baubeginn muss mit den Anliegern Kontakt aufgenommen werden.

Bauabschnitt 3

LSA mit:
2 KFZ-Gruppen
2 Flg-Gruppe
2 Fangsperre
1 RettungsDS

LSA mit:
2 KFZ-Gruppen
2 Flg-Gruppe
1 RettungsDS

Kontrollfahrten Verkehrsicherung:
Zur Einhaltung des Verkehrszeichenplanes hat der Auftragnehmer die erforderlichen Kontroll- und Wartungsarbeiten, gemäß ZTV-SA 97 auszuführen, zu überwachen und zu protokollieren, und dem Auftraggeber, auf Nachforderung, in Kopie zukommen zu lassen.

Größe und Art der erf. Verkehrszeichen:
Beschilderungen in Größe 2 aufstellen.
Platafeln: 1,25 x 2,00m
Umleitungsbeschilderung: 900 x 600mm
Für sämtliche Baustellenbeschilderungen sind nur randverstärkte Schilder zu verwenden. Alle Schilder, Leitbaken und Abspermaterialien sind mit Folientyp II gem. DIN67520 auszustatten.

Weitere Details zur Verkehrsführung siehe 3.1 der Baubeschreibung!

Fertigstellung eines Baufeldes:
Aufstellen von VZ 123 „Arbeitsstelle“ (auch in den Einmündungen)
Außerorts: Aufstellen von VZ 276 (Überholverbot) + VZ 274-50 (50 km/h)
Innerorts: Aufstellen von VZ 274-30 (30 km/h) + Zusatzzeichen „Rollsplitt“
VZ 101 (Achtung) + Zusatzzeichen „Markierung fehlt“
Die Beschilderung ist nach jeder Einmündung oder nach RSA-Vorgabe zu wiederholen. Außerdem sind zusätzlich Bakenketten entlang des Baufeldes zur Fahrspurteilung im Abstand von 20 m vorzusehen.

Baumaßnahme:	L702 Deckenerneuerung in Ennepetal		
	Abs. 8, Stat. 0,600 - Abs. 10, Stat. 0,170	Format	DIN A3
	hier: Anlage zu Ziffer 3.1 der Baubeschreibung	Maßstab	...
	Verkehrssicherung und -führung	Blatt-Nr.	3
Auftraggeber:	Regionalniederlassung Südwestfalen	bearb.: lb.	18.08.2020
	Standort Hagen	Verkehrsführungskonzept	
	Rheinstr. 8 - 58097 Hagen	Datei: VZ-Planer2020/L702_Ennepetal	

